



Angiver byggepladshegn opstillet i byggeperioden af Blok 4 og flyttes efterfølgende til anden blok. Nødvendige antal porte i hegn udføres og porte aflåses som angivet i PPS.

Angiver byggepladshegn opstillet i byggeperioden af Blok 3 og flyttes efterfølgende til anden blok. Nødvendige antal porte i hegn udføres og porte aflåses som angivet i PPS.

Angiver byggepladshegn opstillet i byggeperioden af Blok 1 og flyttes efterfølgende til anden blok. Nødvendige antal porte i hegn udføres og porte aflåses som angivet i PPS.

Angiver byggepladshegn opstillet i byggeperioden af Blok 2 og flyttes efterfølgende til anden blok. Nødvendige antal porte i hegn udføres og porte aflåses som angivet i PPS.

SIGNATURFORKLARING - BYGGEPLADSINDRETNING :

Nedenstående beskrivelser skal sammenholdes med angivelser i PPS.

- Hvor der ikke efterfølgende skal etableres belægninger, fjernes bundopbygning.
- Angiver areal for anvendelse som byggepladsvej ved boligblokke - se ing. proj.
- Angiver areal for stilladsopstilling langs facader inkl. bundopbygning.
- Angiver eksisterende asfaltereal som anvendes til byggeplads i byggeperioden. Asfalt beskyttes i byggeperioden ved afdækning og afleveres i samme stand som ved overtagelsen.
- Angiver areal som afdækkes med køreplader.
- Angiver mulig placering af Affaldscontainere - se iøvrigt beskrivelsen.
- Angiver placering af Sanitetscontainere - se beskrivelsen. Sanitetsvogn leveres med opsamlingskøle og EI tilsættes af respektive fagentrepræner.
- Angiver mulig placering af Materiale-Værkstedskontainere - se iøvrigt beskrivelsen.
- Angiver placering af Frostskure opstillet og tilsat af de respektive entreprenører. Strøm- og vandforbrug skal måles og betales af de respektive entreprenører.
- Angiver placering af Møde- og Byggelederskur til afholdelse af faste bygge- og sikkerhedsmøder.

K01_H1_N101A

SIGNATURFORKLARING - BYGGEPLADSBESTYKNING :

- Angiver placering af byggepladshegn udført af stålmodulhegn på betonblokke. Byggepladshegn udføres i højde 180 cm og med de angivne aflåselige porte. Byggepladshegn opstilles og vedligeholdes i hele byggeperioden af entreprenøren. Demontering efter endt byggeri foretages af entreprenøren. Porte aflåses af entreprenøren uden for normal arbejdstid. Angivet byggepladshegn omkring Boligblokkene flyttes efter færdiggørelsen af blokkene i takt med byggerytmen og tidsplanne.
- Angiver placering af Måler- og Hovedfordelingsstavle for Byggestrøm. Placering er vejledende - og udføres i overensstemmelse med Ing. projekt.
- Angiver placering af Undertavle for Byggestrøm. Placering og antal er vejledende - og udføres i overensstemmelse med Ing. projekt.
- Angiver placering af Byggestrømsstavle for Byggestrøm i bygning som placeres samme sted på alle etager. Placering og antal er vejledende - og udføres i overensstemmelse med Ing. projekt.
- Angiver placering af Byggepladsbelysning som opstilles og vedligeholdes af EL-Entrepræneren. Placering og antal er vejledende - og udføres i overensstemmelse med Ing. projekt.
- For bestyknin og antal af byggepladsstaver og byggepladsbelysning - se Ing. beskrivelsen.
- Angiver placering af tapsted for vand - frostsikring foretages af VVS-entrepræneren. Placering og antal er vejledende - og udføres i overensstemmelse med Ing. projekt.

BYGGEPLADSPLAN
MÅL 1 : 200

REVISION A:	Indretning af byggeplads ændret	REV. DATO	30.01.2019
SAG:	Afd. 3 Ørnsøvej	SAGS NR:	301851
BYGHERRE:	Silkeborg Boligselskab	INITIALER:	AKC/MS
PROJEKT:	Hovedprojekt	KS:	
EMNE:	Byggepladsplan	TEGN. NR:	K01_H1_N101A
ARKITEKT:	KPF ARKITEKTER AS - MAA - MDB	MÅL:	1 : 200
	SPARREGADE 2 - 8800 VIBORG	DATO:	13.03.2017
	TLF: 89 99 22 99	FORMAT:	84 x 84
	FAX: 86 62 71 20		
	MAIL: kpf@kpf.dk		
	WEB: www.kpf.dk		
INGENIØR:	RAMBOLL DANMARK A/S	TLF: 5161 1000	MAIL: ramboll@ramboll.dk
	OLOF PALMES ALLE 22 - 8200 AARHUS N	FAX: 5161 1001	WEB: www.ramboll.dk